

Информация о реализации мероприятий ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» по объектам заказчиком СМР по которым в 2017 году определена Служба капитального строительства Республики Крым в 2017 году по состоянию на 27.12.2017

тыс.руб.

№ п/п	№ по ФЦП	Наименование, местонахождение объекта	Срок оконч. работ	Мощность	Сметная стоимость тыс.руб.	План на 2017 год (тыс.руб.)	в т.ч. ПИР	в т.ч. СМР	Профинансировано в 2017 г. тыс.руб.	Перечислено на объект, тыс.руб.	Организация с кем заключен договор	ФИО руководителя, контактный телефон	Примечание (состояние объекта)
Муниципальное образование городской округ Алушта													
1	89.1	Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Рыбачье, муниципальное образование городской округ Алушта	2017	93,39 м2	5 320,1	5 080,0	0,0	5 080,0	5 080,0	1 536,6	ООО "СК Консоль - Строй ЛТД"	Директор- Н.А. Ильяшенко, тел. 55-36-02	Монтаж модульного здания выполнен на 100%, прокладка внутренних коммуникаций выполнена на 100%. Ведутся работы по внутренней отделке модуля -5%. Заканчивают монтаж наружных сетей-80%.
2	89.19	Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Солнечногорское, муниципальное образование городской округ Алушта	2017	93,39 м2	5 313,5	5 080,0	0,0	5 080,0	5 080,0	1 516,7	ООО "СК Консоль - Строй ЛТД"	Директор- Н.А. Ильяшенко, тел. 55-36-02	Монтаж модульного здания выполнен на 100%, устройство внутренних сетей выполнено на 100%, ведутся внутренние отделочные работы (5%), начат монтаж наружных сетей-20%.
3	89.23	Строительство модульной врачебной амбулатории в с. Приветное, муниципальное образование городской округ Алушта	2017	115 м2	9 600,3	8 830,0	0,0	8 830,0	8 830,0	2 737,0	ООО "СК Консоль - Строй ЛТД"	Директор- Н.А. Ильяшенко, тел. 55-36-02	Разработан котлован, выполнено устройству фундамента, завершён монтаж модуля.
Муниципальное образование городской округ Армянск													
4	89.2	Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Перекоп, муниципальное образование городской округ Армянск	2017	93,39 м2	5 235,1	5 080,0	0,0	5 080,0	5 080,0	1 527,4	ООО "СК Консоль - Строй ЛТД"	Директор- Н.А. Ильяшенко, тел. 55-36-02	Монтаж модульного здания выполнен на 100%, прокладка внутренних коммуникаций выполнена на 100%. Ведутся работы по внутренней отделке модуля -5%. Начат монтаж наружных сетей-15%.
5	85.21	Строительство дошкольной образовательной организации в с. Перекоп г. Армянска Республики Крым на 150 мест по ул. Театральная	2017	150 мест	198 388,0	38 000,0	0,0	38 000,0	992,7	492,7	ООО "СТАНДАРТ-СТРОЙ"	Директор ООО «СТАНДАРТ-СТРОЙ» Андрей Иванович Григоров +7 (978) 887-66-86	Выполнены работы: - по устройству фундаментов, - по устройству перекрытий подвального помещения; - по бетонированию стен цокольного этажа; - работы по возведению вертикальных конструкций 1-го этажа; - установлено видеонаблюдение. Устранение обременений подрядчик проводит собственными силами. Ведутся работы по выносу водопровода (Ø-50мм) с участка застройки. Ведется устройство перекрытий над 1-м этажом по 2-й блок-секции.
Муниципальное образование городской округ Джанкой													
6	85.19	Строительство дошкольной образовательной организации в г. Джанкой на 260 мест по ул. Московской	2017	260 мест	223 402,3	60 000,0	0,0	60 000,0	11 880,1	11 080,1	ООО"СУ-3"	Генеральный директор Фанис Абульгазович Нуриев +7 978 210 23 36	Выполнены работы по устройству ленточного фундамента. Выполнены работы по устройству стен подвала. Работы остановлены, в связи с расторжением контракта.
7	85.41	Строительство дошкольной образовательной организации в г. Джанкой на 220 мест по ул. Титова	2017	220 мест	202 691,3	152 378,0	0,0	152 378,0	152 378,0	49 314,1	ООО"Атлант"	Генеральный директор Вайтович Александр Леонидович 812 645-14-59; 812 645-14-59	Выполнено возведение каркаса здания и заполнение стен 2-х этажей, завершены работы по установке окон (100%), завершено устройство кровли. Ведутся работы по устройству перегородок (90%), работы по утеплению фасада - 95%. Подъездные пути в удовлетворительном состоянии.
8	109.1.13	Строительство 72 квартирного жилого дома по ул. Проезжей, №73 в г. Джанкое	2018	4320 м2	156 705,9	49 240,0	0,0	49 240,0	48 099,0	48 099,0	ООО "И-Пи-Си-Эм-контрактор "ТОПРА"	Генеральный директор: Сумин Г.Е. Тел. 7-861-227-2110 a_rusak@bk.ru	Заключен Государственный контракт на выполнение СМР от 25.10.2017г. №0175200000417000246_315134. Ведутся подготовительные работы. Необходимо содействие администрации г. Джанкой по вопросу устранения обременений на участке застройки (существующий свайный фундамент, сети ливневой канализации, строительные конструкции).
Муниципальное образование городской округ Евпатория													
9	85.3	Строительство дошкольного учреждения общего типа по ул. 60 лет ВЛКСМ – 9-го Мая в г. Евпатория	2017	260 мест	243 765,1	170 587,0	0,0	170 587,0	170 587,0	133 876,2	ООО "СК Консоль - Строй ЛТД"	Директора Ильяшенко Николай Андреевич т.н.553-602	Основные строительно-монтажные работы завершены. Ведется подготовка исполнительной документации для сдачи объекта в эксплуатацию и устранение замечаний приемочной комиссии.
10	87.9	Строительство общеобразовательной школы в микрорайоне № 8 г. Евпатория	2018	800 мест	651 366,9	211 600,0	0,0	211 600,0	211 600,0	27 868,1	ООО "СК Консоль - Строй ЛТД"	Директора Ильяшенко Николай Андреевич т.н.553-603	Выполнен монолитный каркас по блокам №1, №2, № 1/2, перекрытия подвала на блоке № 5, полы и колонны подвала на блоке № 4. Разработан котлован для пожарного резервуара, работы по устройству перекрытий подвала на блоке № 3. Ведутся работы по монтажу оконных блоков, заполнению внутренних перегородок и наружных стен газобетонными блоками по блокам №1, №2, №1/2. Ведутся работы по школьному стадиону.
11	109.1.5	Строительство дошкольной образовательной организации на 135 мест микрорайон Исмаил-Бей г. Евпатория	2017	135 мест	181 499,6	80 000,0	0,0	80 000,0	25 938,7	25 438,7	ООО"Альянс"	Представитель Тертышников Евгений Борисович т.н. 89885679175	Выполнены работы по устройству фундаментов, диафрагм жесткости, стен лестниц, стен тех.подполья. Частично выполнены работы по устройству фундаментных балок, работы по устройству сетей канализации, работы по устройству перекрытий нал тех.подпольем, работы по устройству диафрагм жесткости и устройству стен лестниц выше отм.0,000, работы по устройству ЛОС. Требуется подъездная дорога (500 м.). Камеры видеонаблюдения установлены. Работы на объекте остановлены в связи с расторжением контракта.

№ п/п	№ по ФЦП	Наименование, местонахождение объекта	Срок оконч. работ	Мощность	Сметная стоимость тыс.руб.	План на 2017 год (тыс.руб.)	в т.ч. ПИР	в т.ч. СМР	Профинансировано в 2017 г. тыс.руб.	Перечислено на объект, тыс.руб.	Организация с кем заключен договор	ФИО руководителя, контактный телефон	Примечание (состояние объекта)
12	109.1.10	Строительство общеобразовательной школы на 480 учащихся в мкрп. Исмаил-Бей г. Евпатория	2017	480 мест	355 967,2	16 500,0	0,0	16 500,0	16 500,0	4 548,5	ООО"Альянс Тех Строй"	Генеральный директор Погосин Георгий Рафикович тел.:+79788401314	Выполнена разработка котлована, уплотнение грунта щебнем и бетонная подготовка, выполнены работы по армированию фундаментной плиты 1-й блок-секции, работы по бетонированию стен и колонн подвала, устройство перекрытий над подвалом по 2-й блок-секции. Частично выполнены работы по армированию фундаментной плиты 3-й блок-секции. Требуется подземная дорога. Работы на объекте остановлены, в связи прекращением действия контракта, по причине внесения корректировок в ПСД, с последующим повторным прохождением экспертизы достоверности сметной стоимости строительства объекта (в январе 2018 г.)
13	109.1.23	Строительство 108 квартирного жилого дома в г. Евпатория	2018	6480 м2	262 860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ООО "Проектный институт "Саранскгражданпроект"	Генеральный директор Янглаев Артур Александрович, тел:+7(8342)24-38-09; факс: +7(8342)24-84-75; e-mail: referent@sargp.ru	Заключен контракт на ПИР за счет средств бюджета РК. Ведутся проектно-изыскательские работы.
Муниципальное образование городской округ Керчь													
14	12.1	Реконструкция разводящих сетей в г. Керчи, Республика Крым	2019	19,6 км	710 846,1	211 600,0	0,0	211 600,0	194 826,5	191 826,5	ООО «СК Мегаватт»	Директор Елишин Александр Михайлович Тел. 8(861) 259-32-04 skmeg@bk.ru	Ведутся работы по устройству проколов через автомобильную дорогу на участке № 11 и по устройству водопроводных колодцев на 1-м, 8-м, 11-м участках.
15	85.4	Строительство дошкольной образовательной организации в микрорайоне Марат - 2 г. Керчь на 260 мест	2017	260 мест	251 941,3	179 204,0	0,0	179 204,0	17 135,1	17 135,1	ГУП "КУКС"	представитель Филаретов Иван Александрович (3652)22-54-49; +79787222878	Выполненные работы: устройство цокольного этажа по первой, второй, третьей блок-секциям; устройство колонн первого этажа по первой, второй и третьей блок-секциям выполнены на 100%. Устройство железобетонной плиты перекрытия первого этажа по первой, второй и третьей блок-секциям выполнены. Устройство колонн второго этажа по первой, второй, третьей блок-секциям выполнено на 100%. Устройство плиты перекрытия первой, второй и третьей блок-секций выполнено на 100%. Устройство фронтона и парапетной стены первой, второй и третьей блок-секций выполнено на 100%. Устройство кровли первой и второй блок-секций выполнено 87%, третьей блок-секции на 77%. Выполнены работы по устройству наружного стенового заполнения 100%. Выполнены наружные сети энергоснабжения 100%, наружные сети канализации на 95%, наружные сети водоснабжения на 95%. Устройство окон выполнено на 95%. Производство работ по объекту остановлено. Выполнены работы по консервации объекта.
16	109.1.16	Строительство 72 квартирного жилого дома г. Керчь	2018	4320 м2	170 119,1	53 660,0	0,0	53 660,0	51 123,0	49 077,3	ЗАО "Строй Интернейшнл"	Директор Аванесян Артур Сергеевич (8612) 53-71-89 stroj@mail.kuban.su	Выполненные работы: выполнена геодезическая разбивочная основа, вынесены оси здания; выполнено устройство ограждения участка, установлены 3 вагон-бытовки, разработан котлован, выполнено бетонное основание и гидроизоляция под железобетонную плиту фундамента. Ведутся работы по устройству арматурного каркаса плиты фундамента.
Муниципальное образование городской округ Саки													
17	85.44	Строительство дошкольной образовательной организации на 150 мест в микрорайоне Аметхан Султан, г. Саки	2017	150 мест	144 238,1	88 854,0	0,0	88 854,0	88 854,0	77 654,3	ООО"ТЕРОС"	Генеральный директор Стороженко Сергей Александрович Тел. 879 34 6- 64-45	Работы завершены, устраняют замечания. Ведется подготовка исполнительной документации для сдачи объекта в эксплуатацию и устранение замечаний приемочной комиссии.
Муниципальное образование городской округ Симферополь													
18		Строительство и реконструкция канализационного коллектора, г.Симферополь, Республика Крым	0	0	0,0	153 457,0	153 457,0	0,0	0,0	0,0			0
19	81	Многопрофильный республиканский медицинский центр государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым "Крымская республиканская клиническая больница имени Н.А. Семашко", г. Симферополь	ПИР-2017 СМР-2019	734 койко-места/250 пос. в смену	8 617 869,5	2 789 580,0	249 576,0	2 540 004,0	2 744 793,7	2 710 160,6	ООО "СГМ Групп"	Генеральный директор Ушаков Алексей Евгеньевич тел: 8(926) 200-59-20; t-mail: dor-ik@mail.ru	Выполнено устройство фундамента, устройство каркаса здания на уровне 5-6 этажей (ж/б и металл.конструкции). Выполняется бетонирование перекрытий 2-го этажа, кладка кирпичных перегородок цокольного этажа, заполнение стен 1-го этажа
20	85.1	Строительство дошкольного учреждения в мкр. «Загородный» в г.Симферополе	2017	260 мест	203 260,2	208 350,0	0,0	208 350,0	208 350,0	118 336,8	ООО "СК Град"	Генеральный директор Чернецов Максим Юрьевич Тел. (391) 223-23-99 / (391) 223-11-10 E-mail: t-11-10@mail.ru	Завершено возведение каркаса здания. Завершены работы по устройству мягкой кровли. Завершены работы по устройству шатровой кровли, завершены электромонтажные работы, завершены работы по прокладке наружных инженерных сетей. Ведутся работы по устройству внутренних перегородок. Продолжаются работы по планировке территории, по усилению конструкций. Завершаются работы по фасаду. Продолжаются работы по устройству полов, продолжаются отделочные работы. С целью устранения отставания, на объекте увеличена
21	85.9	Строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест в мкр. «Белое - 2» в г. Симферополь	2017	260 мест	252 790,8	180 126,0	0,0	180 126,0	180 126,0	163 787,5	ООО"Альянс-Тех-Строй"	Генеральный директор Погосин Георгий Рафикович тел.:+79788401314	Основные строительно-монтажные работы завершены, ведутся работы по благоустройству и пуско-наладке оборудования.

№ п/п	№ по ФЦП	Наименование, местонахождение объекта	Срок оконч. работ	Мощность	Сметная стоимость тыс.руб.	План на 2017 год (тыс.руб.)	в т.ч. ПИР	в т.ч. СМР	Профинансировано в 2017 г. тыс.руб.	Перечислено на объект, тыс.руб.	Организация с кем заключен договор	ФИО руководителя, контактный телефон	Примечание (состояние объекта)
22	85.5	Строительство дошкольного учреждения на 260 мест в районе ул. Беспалова в г. Симферополе	2017	260 мест	278 418,9	8 000,0	0,0	8 000,0	5 092,0	4 292,0	ООО "Стандарт Строй"	Директор Андрей Иванович Григоров Тел. +7 (978) 887-66-86	Выполнен дренаж для отвода вод с участка строительства, выполнен фундамент (100%), стены фундамента (100%), выполнены вертикальные конструкции подвала, устройство перекрытий над подвалом по 1-й блок-секции, устройство стен цоколя по 2-й блок-секции, Ведутся работы по возведению вертикальных конструкций 1-го этажа, ведется возведение подпорных стен. Требуется подъездная дорога (500 м).
23	85.13	Строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест по ул. Хайри Эмир Заде/ул. Урукуста в г. Симферополе	2017	260 мест	259 960,3	60 000,0	0,0	60 000,0	42 145,7	17 145,7	ООО "СПЕЦСТРОЙАВТОМАТИКА"	Директор Ткач Виктор Петрович Тел. 79787477138, факс (36569) 6-30-76	Выполнены работы по устройству фундамента, по армированию и бетонированию стен тех.подполья. Ведутся работы по устройству плит перекрытий цокольного этажа.
24	85.16	Строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест по ул. Балаклавской в г. Симферополе	2017	260 мест	258 430,7	186 075,0	0,0	186 075,0	95 028,5	69 895,4	ООО ОСК "Южный скат"	Директор Джурмин Андрей Валериевич Тел. +79788442912	Выполнены работы по возведению каркаса здания, по остеклению оконных проемов, работы по устройству наружных сетей теплоснабжения. Ведутся работы по утеплению фасадов (80%), возведение подпорных стен (80%). Обременения: наружное водоотведение по ул. Балаклавская за границами участка - заливает стройплощадку. Необходимо заглушить существующий лоток для отведения воды. Администрация уведомлена.
25	87.5	Строительство общеобразовательной школы в микрорайоне «Дуговое» г. Симферополь	2017	350 мест	228 743,3	2 000,0	0,0	2 000,0	677,8	77,7	ООО"Премьер Сервис"	Генеральный директор Загородный Тихон Владимирович Тел. 8 - 499-134-95-87	Выполнены работы работы по устройству фундаментов, стен подвала.
26	87.8	Строительство общеобразовательной школы на 500 мест в микрорайоне «Новониколаевский» г. Симферополь	2017	500 мест	235 254,9	69 606,0	0,0	69 606,0	69 606,0	23 446,3	ООО "Строй ДОМ Крым 2012"	Директор Арутюнян Артур Симонович Тел. 3652 57-12-50	Выполнено устройство ленточных и отдельностоящих фундаментов - 100%, работы по устройству перекрытий корп."А". Ведутся работы по устройству стен тех.подполья, по устройству перекрытий цокольного этажа блоков "Б"- "Е".
27	87.10	Строительство общеобразовательной школы на 500 мест в микрорайоне «Марьино» г. Симферополь	2017	500 мест	246 659,3	86 000,0	0,0	86 000,0	86 000,0	39 682,4	ООО "Строй ДОМ Крым 2012"	Директор Арутюнян Артур Симонович Тел. 3652 57-12-51	Выполнено: фундамент, полы подвала, колонны, стены, перекрытия подвала; колонны и перекрытия 1-го этажа корпусов "А" и "Г". Выполнены работы по армированию колонн и перегородок 1-го этажа остальных корпусов, возведение колонн и дифраг жесткости 2-го этажа блока "А", работы по устройству перекрытий 1-го этажа по блокам "Б", "В", "П" по устройству перекрытий над подвалом корпуса "П". Ведутся работы по возведению.
28	85.11	Строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест в г. Симферополе (объект №1)	2018	ПИР	1 631,7	80 286,0	6 846,0	73 440,0	6 846,0	0,0	ООО "СтройКом"	Боровский Р.Н. 8 (4932) 344 779	Ведутся ПИР.
29	85.12	Строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест в г. Симферополе (объект №2)	2018	ПИР	1 631,7	80 286,0	6 846,0	73 440,0	6 846,0	0,0	ООО "СтройКом"	Боровский Р.Н. 8 (4932) 344 779	Ведутся ПИР.
31	109.1.1	Строительство Центра политической культуры молодежи при РВУЗ «КИПУ» в г. Симферополь (1-й пусковой комплекс – Главный корпус). I очередь 1-й пусковой комплекс. Главный корпус	2019	24437 м2	797 333,2	120 350,0	0,0	120 350,0	118 041,9	118 041,9	ООО ""СтройКомТех"	зам.дир. по производству Камалов Марсель Азхарович, 8 978 0195 883	Выполнены работы: по 1-му блоку бетонированы перекрытия над 2-м этажом, по 2-му блоку бетонированы перекрытия над подвалом и бетонированы стены 1-го этажа, по 3-му блоку бетонированы стены подвала на 100%. Ведутся работы: - по 1-му блоку ведется армирование стен 3-го этажа; - по 2-му блоку ведется армирование и бетонирование перекрытий над 1-м этажом, -по 3-му блоку устанавливают опалубку для стен 1-го этажа. Для дальнейшего выполнения работ по благоустройству территории необходим снос около 100 деревьев.
30	109.1.2	Строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест микрорайон Хошкельды (ул. Н. Велюевой и ул. А. Аметовой) г. Симферополь	2017	260 мест	211 112,1	20 000,0	0,0	20 000,0	20 000,0	4 939,9	ООО ""ЧП СТРОЙСТАНДАРТ ПЛЮС"	Директор В.П.Ткач Тел. 79787477138, ф. (36569) 6-30-76	Выполнены работы: забетонирован фундамент под модульную котельную. Выполнены работы по устройству ЛОС, пожарных резервуаров и тепловой камеры. Завершены работы по монтажу каркаса 2-х этажей, по монтажу модульной котельной. Полностью выполнен монтаж базальтового утеплителя по фасаду, завершено устройство оконных блоков по 1-му этажу. Закончены работы по теплотрассе. Ведутся работы по прокладке инженерных коммуникаций, по крайним блокам заканчивается заполнение стен из газобетонных блоков, ведется устройство оконных блоков по 2-му этажу (35%). Продолжают фасадные работы. Ведутся работы по усилению перегородок 2-го этажа.Обременения на участке затройки устранены. Камеры видеонаблюдения установлены.
32	109.1.6	Строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест в микрорайоне Луговое г.Симферополя	2017	260 мест	258 014,2	197 041,0	0,0	197 041,0	197 041,0	78 558,0	ООО "ЕВРОСТРОЙСЕРВИС"	Генеральный директор Сергеев Александр Валентинович Тел. 495 660-89-77	Выполнены работы по возведению каркаса здания, завершены работы по прокладке сетей наружной канализации, выполнены работы по возведению внутренних стен и перегородок подвала (кирпичная кладка), по прокладке сетей наружного водопровода, завершены работы по заполнению наружных стен газобетонными блоками, завершены работы по возведению подпорных стен, работы по утеплению фасада, работы по установке оконных блоков, завершаен монтаж модульной котельной, завершены работы по устройству кровли, продолжаются работы по прокладке внутренних инженерных коммуникаций, внутренние отделочные работы
33	109.1.8	Строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест в микрорайоне Фонтаны г.Симферополь	2017	260 мест	258 607,8	197 829,0	0,0	197 829,0	197 829,0	131 421,7	ООО "ЕВРОСТРОЙСЕРВИС"	Генеральный директор Сергеев Александр Валентинович Тел. 495 660-89-77	Получено положительное заключение государственной экспертизы после корректировки сметной документации. Завершаются работы на объекте, устраняются замечания. Ведется подготовка исполнительной документации для сдачи объекта в эксплуатацию.

№ п/п	№ по ФЦП	Наименование, местонахождение объекта	Срок оконч. работ	Мощность	Сметная стоимость тыс.руб.	План на 2017 год (тыс.руб.)	в т.ч. ПИР	в т.ч. СМР	Профинансировано в 2017 г. тыс.руб.	Перечислено на объект, тыс.руб.	Организация с кем заключен договор	ФИО руководителя, контактный телефон	Примечание (состояние объекта)
34	109.1.11	Строительство 36-ти квартирного жилого дома в мкр. Фонтаны ГП-4	2018	2808,7 м2	87 221,0	27 530,0	0,0	27 530,0	27 530,0	8 849,3	ООО «СУ-9»	Директор Шавлохов Чермен Сосланович тел: +7(8672)259259 +79284952781	Отгорожен участок, установлены подсобные бытовые, получен ордер на земляные работы. Выполнены работы по шурфовке инженерных сетей, проходящих через зону строительства. Получены ТУ по переносу существующих сетей. Устранены обременения - произведен вынос существующих сетей канализации, вынос сетей Горсвета и сетей электроснабжения. Получен ордер на земляные работы. Разработан котлован.
35	109.1.12	Строительство 162 квартирного жилого дома с пристроенными помещениями по ул. 60 лет Октября (поз.по ГП-7,7а,7б) мкр. Фонтаны в г. Симферополе	2018	9720 кв.м.	394 280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ООО "НПО "ГеоИнжПроект"	Генеральный директор Чиганцев Евгений Александрович тел: (861) 216-96-96	Заключен контракт на выполнение ПИР за счет бюджета Республики Крым от 15.09.2017 № 077/106. Ведется ПИР.
36	109.1.30	Строительство сетей канализации микрорайона «Новониколаевка» (Ак-Мечеть) г. Симферополь	2017	3,4 км	14 169,5	13 001,0	0,0	13 001,0	11 561,7	3 382,4	ООО "Регион"	Генеральный директор В.В. Курилов Тел./факс +7 (812) 677-19-84 +7(812) 984-12-99	Разработана траншея 2800 м.п., уложено 2615 м. трубы, выполнена укладка футляров-2 шт. - 47 м.п.. Ведутся работы по устройству 50-ти колодез. Необходимо проектное решение по устройству сетей канализации в насыпи по ул.Чименлик и ул.Кемаль Якуба.
37	109.1.31	Строительство сетей канализации по ул. Усейн-Заде - А. Дагджи - С. Ислямова, мкр. Каменка, г. Симферополь	2017	3,88 м2	11 226,1	9 736,0	0,0	9 736,0	2 155,9	2 155,9	ООО "Производственное объединение Юг-Строй"	Генеральный директор Ланг В.Н. тел. +7(8512)618-096	Приступили к работам - разработано 170м.п. траншей, уложено трубы 170 п.м., выполнено обратной засыпки - 140м.п., на объект завезены железобетонные конструкции. В настоящее время работы остановлены, в связи с расторжением контракта.
38	109.1.32	Строительство внешнего водоснабжения мкр. Верхние Фонтаны 1,2 и мкр.2,3 жилого массива Новониколаевка, в г. Симферополе	2017	9,12 км	33 652,4	32 433,0	0,0	32 433,0	7 738,4	7 738,4	ООО «Аквастрой»	Директор Исламов Асхад Ахьялович Тел. 8 (937)103-38-85 эл.ад. sakkin@mail.ru	Разработана траншея 1000 м.п. Работы остановлены, в связи с расторжением контракта.
39	109.1.35	Строительство сетей электроснабжения микрорайона «Луговое-2» г. Симферополь	2017	8,9 кмЭ	38 030,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ООО "ТрансПроектСервис"	Представитель Раскин Павел Львович тел: 8 (843) 212-14-05 e-mail: tps.kazan@mail.ru	Заключен контракт на выполнение ПИР за счет бюджета Республики Крым. Ведется ПИР. Предложено включить в РАИП на 2018 год проектирование и строительство подводящих сетей (по ТУ ГУП "Крымэнерго")
40	109.1.38	Строительство сетей газоснабжения Белое-4 г. Симферополь	2017	3 км	7 763,5	6 998,0	0,0	6 998,0	8 921,7	3 538,9	ООО "Балтийская организация строительства сетей"	Генеральный директор Зайцев Дмитрий Валентинович. Тел. 8-(401)258-28-83	Разработана траншея 2100 м.п., уложено трубы 2100 м.п. Строительные работы завершены в полном объеме. Оформляется исполнительная документация по сдаче объекта в эксплуатацию. С 18.12.17г. идет работа приемочной комиссии.
41	0	Строительство наружных сетей электроснабжения жилой застройки микрорайона депортированных граждан по ул.Беспалова г.Симферополь	2018	0	0,0	5 680,0	0,0	5 680,0	5 680,0	0,0	ООО "МАКСИМУМ"	И.Л. Хуторной +79787431773	Подписано доп.соглашение от 14.12.2017, предусмотрено финансирование на СМР в 2017 году, возобновлены работы на объекте.
42	91	Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства	ПИР-2017, СМР - 2018	8884,2 м2/400 мест	1 051 663,5	144 700,0	61 921,5	82 778,5	140 616,7	63 058,9	завершение ПИР в 2017 году		8.12.2017 проведен аукцион, выбран подрядчик ООО "Меандр", ведется процедура заключения контракта.
Муниципальное образование городской округ Судак													
43	89.3	Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Богатовка, муниципальное образование городской округ Судак	2017	93,39 м2	5 318,2	5 080,0	0,0	5 080,0	5 080,0	1 688,3	ООО "СК Консоль - Строй ЛТД"	Директор- Н.А. Ильяшенко, тел. 55-36-02	Монтаж модульного здания выполнен на 100%, прокладка внутренних коммуникаций выполнена на 100%. Ведутся работы по внутренней отделке модуля- 5%. Начат монтаж наружных сетей-10%.
44	89.4	Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Холодовка, муниципальное образование городской округ Судак	2017	93,39 м2	5 328,4	5 080,0	0,0	5 080,0	5 080,0	1 575,6	ООО "СК Консоль - Строй ЛТД"	Директор- Н.А. Ильяшенко, тел. 55-36-02	Монтаж модульного здания выполнен на 100%, прокладка внутренних коммуникаций выполнена на 100%. Ведутся работы по внутренней отделке модуля. Начат монтаж наружных сетей-10%.
45	85.22	Строительство детской дошкольной образовательной организации на 260 мест в г. Судак	2017	260 мест	231 150,1	133 394,0	0,0	133 394,0	127 947,5	27 804,0	ООО "ТРИАЛИС"	Генеральный директор Сергей Сергеевич Суворов Тел. +7 (978) 708-80-68	Выполнены работы по возведению каркаса. Выполняются работы по кладке стен 2-го этажа, ведутся работы по устройству стропильной системы кровли.
46	87.4	Строительство общеобразовательной школы в г. Судак	2018	800 мест	652 585,5	211 600,0	0,0	211 600,0	211 600,0	30 976,9	ООО "СК Консоль - Строй ЛТД"	Директор- Н.А. Ильяшенко, тел. 55-36-02	Выполнено устройство отдельных фундаментов под всеми блоками, устройство колонн и диафрагм цокольного этажа под основной корпус, выполнены работы по устройству перекрытий 1-го этажа. Ведутся работы по возведению конструкций 2-го этажа, ведется заполнение стен.

№ п/п	№ по ФЦП	Наименование, местонахождение объекта	Срок оконч. работ	Мощность	Сметная стоимость тыс.руб.	План на 2017 год (тыс.руб.)	в т.ч. ПИР	в т.ч. СМР	Профинансировано в 2017 г. тыс.руб.	Перечислено на объект, тыс.руб.	Организация с кем заключен договор	ФИО руководителя, контактный телефон	Примечание (состояние объекта)
47	109.1.7	Строительство дошкольной образовательной организации на 140 мест в микрорайоне Янгы-Маале г. Судак	2017	140 мест	150 575,2	102 759,0	0,0	102 759,0	45 293,0	42 438,0	ООО "ТРИАЛИС"	Генеральный директор Сергей Сергеевич Суворов Тел. +7 (978) 708-80-68	Завершены работы по устройству монолитного каркаса здания (100%), закончили остекление здания, работы по кладке перегородок 2-го этажа, продолжают отделочные работы, ведутся работы по монтажу стропильной системы кровли. Камеры видеонаблюдения установлены и подключены к сети интернет. Проблемный вопрос: сопряжение южной границы участка с частным домовладением. (ведется демонтаж забора - 70%). Администрация занимается устранением данного обременения. Получено положительное заключение государственной экспертизы после корректировки проектной и сметной документации.
48	109.1.21	Строительство 72 квартирного жилого дома г. Судак	2018	5212 м2	161 656,7	50 870,0	0,0	50 870,0	49 015,1	49 002,0	ООО "Центр пожарной безопасности"	Генеральный директор: Ткаченко М.В. Тел. +7(3652)592-600	Разработан котлован, выполнена щебеночная и бетонная подготовка фундамента. Необходимо содействие администрации г.Судак по выносу с участка застройки сетей связи.
49	109.1.46	Строительство сетей газоснабжения микрорайона Суук-Су г. Судак	2017	8,2 км	40 760,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	бюджет определен по итогам проведения процедуры закупки	Генеральный директор Цаплина Наталья Степановна Телефон,факс,Е-mail: 8(861) 225-12-10, 225-12-11 gaspremium@mail.ru	Заключен контракт на выполнение ПИР за счет бюджета Республики Крым, ведутся ПИР. Предложено включить в РАИП на 2018 год проектирование и строительство подводящего газопровода высокого давления (протяженностью 2,6 км по ТУ ГУП "Крымгазети").
Муниципальное образование городской округ Феодосия													
50	89.5	Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Южное, муниципальное образование городской округ Феодосия	2017	93,39 м2	5 310,6	5 080,0	0,0	5 080,0	5 080,0	1 670,8	ООО "СК Консоль-Строй ЛТД"	Директора Ильяшенко Николай Андреевич т.н.553-602	Монтаж модульного здания выполнен на 100%, прокладка внутренних коммуникаций выполнена на 100%. Ведутся работы по внутренней отделке модуля.
51	89.24	Строительство модульной врачебной амбулатории в пгт. Коктебель, муниципальное образование городской округ Феодосия	2017	115 м2	9 672,4	8 830,0	0,0	8 830,0	8 830,0	2 742,4	ООО "СК Консоль-Строй ЛТД"	Директора Ильяшенко Николай Андреевич т.н.553-602	Разработан котлован, выполнено устройство фундамента, завершен монтаж модуля, начаты работы по прокладке сетей под модулем.
52	89.25	Строительство модульной врачебной амбулатории в с. Береговое, муниципальное образование городской округ Феодосия	2017	115 м2	9 647,4	8 830,0	0,0	8 830,0	8 830,0	2 670,5	ООО "СК Консоль-Строй ЛТД"	Директора Ильяшенко Николай Андреевич т.н.553-602	Монтаж модульного здания выполнен на 100%, ведутся внутренние отделочные работы. Начаты работы по устройству кровли-60%. Начаты работы по устройству наружных сетей-10%
53	85.6	Строительство ДУЗ в микрорайоне №2 Челноковского массива г. Феодосия	2017	260 мест	238 434,7	164 969,0	0,0	164 969,0	164 969,0	127 310,4	ООО "СК Консоль-Строй ЛТД"	Директора Ильяшенко Николай Андреевич т.н.553-602	Работы завершены, устраняются замечания. Ведется подготовка исполнительной документации для сдачи объекта в эксплуатацию и устранение замечаний приемочной комиссии. Подписаны акт готовности объекта к эксплуатации и акт приемки законченного объекта приемочной комиссией.
54	87.3	Строительство общеобразовательной школы в микрорайоне Челноковского массива в г. Феодосия на 800 мест	2018	800 мест	630 929,3	361 260,0	0,0	361 260,0	322 260,0	161 488,3	ООО "Крымспецстрой"	Генеральный директор Надикта Вадим Петрович Тел. 79782283805, 73652788116	Выполненные работы: 1 корпус – устройство фундамента на 100%, устройство ж/б стен подвала на 100%, устройство колонн первого этажа – 100%, устройство бетонной подготовки под полы – 100%, устройство плиты перекрытия цокольного этажа – 100%; 2 корпус – устройство фундамента на 100%, устройство ж/б стен подвала на 100%, устройство колонн – 100%, устройство плиты перекрытия цокольного этажа - 100%; устройство колонн первого этажа - 45%; 3 корпус – устройство фундамента на 100%, устройство ж/б стен подвала 100%, устройство колонн – 100%; 4 корпус – устройство фундамента – 100%, устройство стен цокольного этажа - 90%; 5 корпус – устройство фундамента – 100%, устройство стен цокольного этажа - 82%; 7 корпус – устройство ж/б фундамента 100% устройство стен цокольного этажа - 85%, устройство ж/б подпорных стен на 80%. Выполняются работы по 1 корпусу: устройство плиты перекрытия первого этажа; выполняются работы по 2 корпусу – устройство колонн первого этажа и устройство диафрагмы жесткости; 3 корпус – устройство плиты перекрытия цокольного этажа; 7 корпус – устройство стен и колонн цокольного этажа; 4 корпус – устройство стен и колонн цокольного этажа; 5 корпус – устройство колонн цокольного этажа. Выполняются работы по устройству ж/б подпорных стен.
55	109.1.20	Строительство 72-х квартирного жилого дома пос. Приморский г. Феодосия	2018	4320 м2	138 265,0	43 150,0	0,0	43 150,0	42 934,4	42 923,5	ООО "Центр пожарной безопасности"	Генеральный директор: Ткаченко М.В. Тел. +7(3652)592-600	Выполнено ограждение участка застройки, разработан котлован, установлены подсобные бытовые помещения.
Муниципальное образование городской округ Ялта													
56	85.17	Строительство корпуса на 60 мест в ДУЗ № 13 в г. Ялта Республики Крым, ул. Пионерская, 15	2017	60 мест	77 786,6	35 000,0	0,0	35 000,0	1 740,1	1 740,1	ООО "Строй-Проект"	Представитель Терехин Дмитрий Александрович Тел. факс: +7496551-07-40	Выполнено устройство фундаментной плиты, устройство стен подвала. Велась работы по гидроизоляции стен подвала, по подготовке к армированию перекрытий над тех.подпольем, работы по армированию контрфорсов. Работы остановлены, в связи с расторжением контракта.

№ п/п	№ по ФЦИ	Наименование, местонахождение объекта	Срок оконч. работ	Мощность	Сметная стоимость тыс.руб.	План на 2017 год (тыс.руб.)	в т.ч. ПНР	в т.ч. СМР	Профинансировано в 2017 г. тыс.руб.	Перечислено на объект, тыс.руб.	Организация с кем заключен договор	ФИО руководителя, контактный телефон	Примечание (состояние объекта)
57	85.23	Строительство дополнительных групп в детском саду в пгт Массандра, по адресу: пгт Массандра, ул. 16 апреля 1944 года, 11а	2017	80 мест	90 399,3	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	ООО "Строй-Проект"	Представитель Терехин Дмитрий Александрович Тел.факс:+7496551-07-41	Выполнены подготовительные работы, геодезическая разбивочная основа, вынос осей здания (предварительный); 28.04.17 г. получен ордер на земляные работы; временные здания, подключение к сетям временного электроснабжения – в стадии завершения, решается вопрос с использованием старой фундаментной плиты в качестве бетонной подготовки под фундамент, на объект доставлены трубы для выноса магистрального водовода Ø500мм. Камеры видеонаблюдения установлены. Работы на объекте остановлены, в связи с расторжением контракта
58	85.24	Строительство здания на пять групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № 3 по адресу: г. Ялта, ул. Крулской, 46	2017	100 мест	85 049,9	25 000,0	0,0	25 000,0	336,7	336,7	ООО "Строй-Проект"	Представитель Терехин Дмитрий Александрович Тел.факс:+7496551-07-42	Выполнено ограждение площадки, бетонирование плиты фундамента, вынос магистрального водовода Ø700мм из пятна застройки. Установлены временные здания, выполнено подключение к сетям временного водоснабжения и электроснабжения. Частично выполнены работы по армированию стен подвала. Работы на объекте остановлены, в связи с расторжением контракта. Информация по обременениям: 1) необходим вынос за пределы участка металлического водовода высокого давления диаметром 700 мм; 2) по участку проходит ливневая железобетонная канализация из асбестоцемента диаметром 200 мм (не эксплуатируется).
59	87.14	Строительство учебного блока начальных классов с актовым залом по ул. Красноармейская, 30 в г. Ялта	2017	240 мест	125 255,8	36 606,0	0,0	36 606,0	0,0	0,0	-	-	Контракт расторгнут. Ведется корректировка проектно-сметной документации.
Муниципальное образование Бахчисарайский район													
60	89.26	Строительство модульной врачебной амбулатории в с. Голубинка, муниципальное образование Бахчисарайский район	2017	115 м2	9 657,1	8 830,0	0,0	8 830,0	8 830,0	2 668,8	ООО "СК Консоль-Строй ЛТД"	Директор Ильяшенко Николай Андреевич т.н.553-602	Монтаж модульного здания выполнен на 100%, ведутся внутренние отделочные работы. Продолжаются работы по устройству кровли (60%). Начаты работы по устройству наружных сетей-15%. На участке застройки есть обременения - не вынесены существующие сети канализации.
61	89.27	Строительство модульной врачебной амбулатории в с. Красный Мак, муниципальное образование Бахчисарайский район	2017	115 м2	9 643,9	8 830,0	0,0	8 830,0	8 830,0	2 634,9	ООО "СК Консоль-Строй ЛТД"	Директор Ильяшенко Николай Андреевич т.н.553-602	Монтаж модульного здания выполнен на 100%, ведутся внутренние отделочные работы. На участке отсутствуют сети централизованной системы канализации, предусмотренные проектной документацией. Необходим вынос существующихслаботочных сетей.
62	89.28	Строительство модульной врачебной амбулатории в с. Плодовое, муниципальное образование Бахчисарайский район	2017	115 м2	9 600,5	8 830,0	0,0	8 830,0	8 830,0	2 593,6	ООО "СК Консоль-Строй ЛТД"	Директор Ильяшенко Николай Андреевич т.н.553-602	Разработан котлован, завершены работы по устройству фундамента.
63	89.29	Строительство модульной врачебной амбулатории в с. Тенистое, муниципальное образование Бахчисарайский район	2017	115 м2	9 632,8	8 830,0	0,0	8 830,0	8 830,0	2 660,8	ООО "СК Консоль-Строй ЛТД"	Директор Ильяшенко Николай Андреевич т.н.553-602	Монтаж модульного здания выполнен на 100%, выполнены работы по вертикальной планировке участка застройки, ведутся внутренние отделочные работы.Начаты работы по устройству кровли-60%. Начаты работы по устройству наружных сетей-25%.
64	85.7	Строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест г. Бахчисарай, ул. Кооперативная	2017	260 мест	242 344,7	169 488,0	0,0	169 488,0	169 488,0	123 377,6	ООО"Уфанефтемаш"	Директор Анискина Наталья Юрьевна Тел.факс: (347)292-98-45, 292-74-52	Выполнены работы по прокладке вентиляции, завершены работы по штукатурке первого и второго этажа. Завершена прокладка электропроводки. Выполнены работы по устройству фундаментной плиты под модульную котельную. Завершены работы по фасаду, отоплению, водоснабжению и водоотведению, пожаротушению, сигнализации (ОПС), по штукатурке стен подвала, работы по отделке стен 1-го и 2-го этажей, работы по устройству внутренних сетей отопления, водоснабжения и водоотведения, работы по фасаду здания, кладка плитки в помещениях и коридорах, работы по установке дверей. Завершаются работы по устройству кровли, завершено возведение подпорной стены. Ведутся работы по благоустройству территории и размещению МАФ. Продолжаются работы по обустройству входных групп, по кладке плитки имонтажу козырьков, завершается отделка цоколя по фасаду.
65	85.43	Строительство дошкольной образовательной организации Бахчисарайский район с. Красный Мак на 120 мест	2017	120 мест	171 753,6	112 335,0	0,0	112 335,0	31 809,2	21 687,0	ООО "АСК "ТатСтройПроект"	Представитель Клавдеев Александр Геннадьевич Тел. (843) 590-63-33	Закончено армирование перекрытий 2-го этажа (отм.7,500).
66	109.1.3	Строительство общеобразовательной школы на 600 учащихся по ул. Мира в г. Бахчисарае	2017	600 мест	247 855,8	8 000,0	0,0	8 000,0	6 539,2	5 700,8	ООО "СМК-54"	Генеральный директор Осипчук Владислав Викторович тел.8 (917)7931169	Выполнены работы по возведению конструкций каркаса цоколя и 1-го этажа, по 1-му блоку забетонированы колонны и перекрытия 1-го этажа, по 2-му блоку выполнено устройство перекрытий 2-го этажа, устройство перекрытий 2-го этажа по 3-му блоку, работы по бетонированию колони 2-го этажа по 1-му и 2-му блокам, по бетонированию стен 3-го этажа 2-го блока. На участке застройки устранены обременения. Завершены работы по армированию плит перекрытий 3-го этажапо 2-му блоку.

№ п/п	№ по ФЦП	Наименование, местонахождение объекта	Срок оконч. работ	Мощность	Сметная стоимость тыс.руб.	План на 2017 год (тыс.руб.)	в т.ч. ПНР	в т.ч. СМР	Профинансировано в 2017 г. тыс.руб.	Перечислено на объект, тыс.руб.	Организация с кем заключен договор	ФИО руководителя, контактный телефон	Примечание (состояние объекта)
67	109.1.9	Строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест в 7 микрорайоне г. Бахчисарая	2017	260 мест	256 881,5	48 554,0	0,0	48 554,0	48 553,8	48 576,3	ООО"Уфанегремаш"	директор Анискина Наталья Юрьевна Тел.,факс: (347)292-98-45, 292-74-52	Выполнены работы возведению каркаса здания, работы по заполнению наружных стен газобетонными блоками, по устройству внутренних перегородок 1-го этажа, выполнено устройство перегородок 2-го этажа, завершили возведение парапета на кровле, выполнены работы по установке оконных блоков. Ведутся работы по внутренней отделке помещений. Требуется подъездная дорога. На участке застройки имелись обременения: сети водоснабжения Ø 300, сети канализации – Ø 100-200 – 90м, ЛЭП – 3штг. в охранной зоне), существующая ТП 10/0,4. Бахчисарайские РЭС - подготовили проектные решения по выносу сетей и перенесли существующую ТП . ГУП "Вода Крыма" произвели вынос сетей водоснабжения.
68	109.1.14	Строительство 168 квартирного жилого дома по ул. Мира в г. Бахчисарая	2018	10958,04 м2	388 546,2	123 350,0	0,0	123 350,0	43 904,0	43 904,0	ООО "Центр пожарной безопасности"	Генеральный директор: Ткаченко М.В. Тел. +7(3652)592-600	Администрация г.Бахчисарая провела работы по выносу существующей сети газоснабжения с участка застройки. Ведутся земляные работы, разработан котлован на 100%, отсыпаны подъездные пути. Ведутся работы по устройству бетонной подготовки под фундамент здания.
Муниципальное образование Белогорский район													
69	89.7	Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Балки, муниципальное образование Белогорский район	2017	93,39 м2	5 322,1	5 080,0	0,0	5 080,0	5 080,0	1 444,4	ООО "СК Консоль-Строй ЛТД"	Директора Ильяшенко Николай Андреевич т.н.553-602	Монтаж модульного здания выполнен на 100%, прокладка внутренних коммуникаций выполнена на 100%. Ведутся работы по внутренней отделке модуля. Начат монтаж наружных сетей-5%.
70	89.8	Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Зябины, муниципальное образование Белогорский район	2017	93,39 м2	5 330,9	5 080,0	0,0	5 080,0	5 080,0	1 522,0	ООО "СК Консоль-Строй ЛТД"	Директора Ильяшенко Николай Андреевич т.н.553-602	Монтаж модульного здания выполнен на 100%, прокладка внутренних коммуникаций выполнена на 100%. Ведутся работы по внутренней отделке модуля. Начат монтаж наружных сетей-5%.
71	85.20	Строительство дошкольного образовательного учреждения на 300 мест в г. Белогорске, ул. Индустриальная Белогорского района	2017	300 мест	287 084,3	221 254,0	0,0	221 254,0	221 254,0	200 335,0	ООО "ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО"	Генеральный директор Дахов Валерий Владимирович Тел. +79780740153	Основные строительные-монтажные работы завершены, устраняются замечания, ведется приемка объекта.
72	85.25	Строительство дошкольного образовательного учреждения в пгт. Зюя на 170 мест по ул. Гузель Белогорского района	2018	170 мест	242 699,5	184 448,0	0,0	184 448,0	184 448,0	154 538,4	ООО "ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО"	Генеральный директор Владимир Владимирович Тел. +79780740153	Работы завершены, устраняются замечания. Ведется подготовка исполнительной документации для сдачи объекта в эксплуатацию и устранение замечаний приемочной комиссии.
73		Строительство сетей электроснабжения жилого массива улиц Ореховая и Гурузфская с. Н. Орешники Белогорского района	2018	0	0,0	5 340,0	0,0	5 340,0	0,0	0,0			Подписано доп.соглашение от 14.12.2017, предусмотрено финансирование на СМР в 2017 году, торги запланированы на 1 кв.2018 года
Муниципальное образование Джанкойский район													
74	89.30	Строительство модульной врачебной амбулатории в с. Завет-Ленинский, муниципальное образование Джанкойский район	2017	115 м2	9 595,5	8 830,0	0,0	8 830,0	8 830,0	2 673,9	ООО "СК Консоль-Строй ЛТД"	Директора Ильяшенко Николай Андреевич т.н.553-602	Разработан котлован, выполнены работы по устройству фундамента, завершены работы по устройству сетей (в фундаменте). Ведется монтаж модуля (70%). Начаты работы по устройству наружных сетей-20%
75	89.31	Строительство модульной врачебной амбулатории в с. Роцино, муниципальное образование Джанкойский район	2017	115 м2	9 588,7	8 830,0	0,0	8 830,0	8 830,0	2 642,5	ООО "СК Консоль-Строй ЛТД"	Директора Ильяшенко Николай Андреевич т.н.553-602	Разработан котлован, выполнено устройство фундамента, завершен монтаж модуля, ведутся внутренние отделочные работы. Начаты работы по устройству наружных сетей-5% Начаты работы по устройству кровли-15%.
76	89.32	Строительство модульной врачебной амбулатории в с. Табачное, муниципальное образование Джанкойский район	2017	115 м2	9 579,3	8 830,0	0,0	8 830,0	8 830,0	2 638,4	ООО "СК Консоль-Строй ЛТД"	Директора Ильяшенко Николай Андреевич т.н.553-602	Разработан котлован, выполнены работы по устройству фундамента, выполнен монтаж модуля, ведутся внутренние отделочные работы. Начаты работы по устройству кровли-10%.
77	85.27	Строительство дошкольной образовательной организации в с. Победное на 150 мест по ул. Победы 32а Джанкойского района	2017	150 мест	169 894,6	5 000,0	0,0	5 000,0	3 428,4	2 328,4	ООО "Передвижная механизированная колонна Русская"	директор Тамарашвили Александр Георгиевич Тел. 8 (87964) 6-66-33,	Выполнены работы по устройству фундамента и стен подвала. Частично выполнены работы по армированию шахты лифта. Обнаружен высокий уровень грунтовых вод. Ведется работа с проектной и подрядной организацией по устройству дренажной системы по отведению грунтовых вод.
78	85.28	Строительство дошкольной образовательной организации в с. Изумрудное на 240 мест по ул. Свободная Джанкойского района	2017	240 мест	252 021,6	186 225,0	0,0	186 225,0	64 009,4	63 114,4	ООО"ОСК ЮЖНЫЙ СКАТ"	Директор Джурмин Андрей Валериевич Тел. +79788442912	Выполнено устройство перекрытий 2-го этажа, заполнен стен и устройство перегородок 1-го этажа, работы по остеклению окон. Ведутся работы по внутренней отделке, работы по прокладке слаботочных сетей, завершается устройство кровли. Обременения: на участке расположен старый корпус школы, в настоящее время это здание демонтировано на 50% силами подрядчика.
Муниципальное образование Кировский район													

№ п/п	№ по ФЦП	Наименование, местонахождение объекта	Срок оконч. работ	Мощность	Сметная стоимость тыс.руб.	План на 2017 год (тыс.руб.)	в т.ч. ПНР	в т.ч. СМР	Профинансировано в 2017 г. тыс.руб.	Перечислено на объект, тыс.руб.	Организация с кем заключен договор	ФИО руководителя, контактный телефон	Примечание (состояние объекта)
79	85.26	Строительство дошкольной образовательной организации на 350 мест г. Старый Крым, Кировский район	2017	350 мест	310 881,0	90 000,0	0,0	90 000,0	2 853,4	1 253,4	ООО "СТАНДАРТ - СТРОЙ"	Директор ООО «СТАНДАРТ-СТРОЙ» Андрей Иванович Григоров +7 (978) 887-66-86	Выполнены работы по устройству фундаментов, перекрытия цокольного этажа 3-й секции. Частично выполнены работы по устройству полов цокольного этажа 1-й, 2-й секций.
80	87.11	Строительство учебных корпусов для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кировская общеобразовательная школа №1» Кировского района	2017	360 мест	242 704,6	165 000,0	0,0	165 000,0	165 000,0	125 849,3	ООО "Стройиндустрия"	Дубровина Елена Владимировна, (8412) 68-63-73, (8965) 635-93-82	Выполнены работы:по устройству каркаса здания на 70%, по заполнению стен на 40%. Ведутся работы: по устройству каркасов 1-го, 2-го, 3-го корпусов.
81	109.1.19	Строительство 20 многоквартирных домов, с. Яркое Поле Кировского района	2017	1200 м2	47 086,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	будет определен по итогам проведения процедуры закупки	-	-
Муниципальное образование Красногвардейский район													
82	89.33	Строительство модульной врачебной амбулатории в с. Краснознаменка, муниципальное образование Красногвардейский район	2017	115 м2	9 631,8	8 830,0	0,0	8 830,0	8 830,0	2 611,8	ООО "СК Консоль-Строй ЛТД"	Директора Ильяшенко Николай Андреевич т.н.553-602	Разработан котлован, выполнены работы по устройству фундамента, выполнены работы по прокладке инженерных коммуникаций, завершен монтаж модуля, ведутся внутренние отделочные работы..
83	85.29	Строительство дошкольной образовательной организации в с. Амурское на 280 мест по ул. Молодежная Красногвардейского района	2017	280 мест	240 982,5	50 000,0	0,0	50 000,0	50 000,0	15 630,7	ООО "ТК "Провидна"	Генеральный директор Габова Вера Федоровна Тел.79781080983	Выполнены: фундамент, устройство стен и полов цокольного этажа, устройство перекрытий цокольного этажа.
Муниципальное образование Краснопереконский район													
84	89.9	Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Источное, муниципальное образование Краснопереконский район	2017	93,39 м2	5 320,8	5 080,0	0,0	5 080,0	5 080,0	1 529,9	ООО "СК Консоль-Строй ЛТД"	Директора Ильяшенко Николай Андреевич т.н.553-602	Монтаж модульного здания выполнен на 100%, прокладка внутренних коммуникаций выполнена на 100%. Ведутся работы по внутренней отделке модуля. Начат монтаж наружных сетей-25%.
85	89.10	Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Магазишка, муниципальное образование Краснопереконский район	2017	93,39 м2	5 269,7	5 080,0	0,0	5 080,0	5 080,0	1 504,1	ООО "СК Консоль-Строй ЛТД"	Директора Ильяшенко Николай Андреевич т.н.553-602	Разработан котлован, выполнен фундамент, монтаж модуля выполнен на 60%, начаты работы по монтажу наружных сетей -5%.
86	89.11	Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Долника, муниципальное образование Краснопереконский район	2017	93,39 м2	5 300,0	5 080,0	0,0	5 080,0	5 080,0	1 598,0	ООО "СК Консоль-Строй ЛТД"	Директора Ильяшенко Николай Андреевич т.н.553-602	Разработан котлован, выполнен фундамент, монтаж модуля выполнен на 60%.
87	89.34	Строительство модульной врачебной амбулатории в с. Вишневка, муниципальное образование Краснопереконский район	2017	115 м2	9 674,7	8 830,0	0,0	8 830,0	8 830,0	2 709,3	ООО "СК Консоль-Строй ЛТД"	Директора Ильяшенко Николай Андреевич т.н.553-602	Разработан котлован, завершены работы по устройству фундаментов. Ведутся работы по монтажу модуля-65%. Завершаются работы по устройству наружных сетей-85%.
Муниципальное образование Ленинский район													
88	89.12	Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Кирово, муниципальное образование Ленинский район	2017	93,39 м2	5 301,8	5 080,0	0,0	5 080,0	5 080,0	1 546,5	ООО "СК Консоль-Строй ЛТД"	Директора Ильяшенко Николай Андреевич т.н.553-602	Монтаж модульного здания выполнен на 100%, прокладка внутренних коммуникаций выполнена на 100%. Ведутся работы по внутренней отделке модуля. Начат монтаж наружных сетей-10%.
89	89.13	Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Марфовка, муниципальное образование Ленинский район	2017	93,39 м2	5 303,9	5 080,0	0,0	5 080,0	5 080,0	1 455,5	ООО "СК Консоль-Строй ЛТД"	Директора Ильяшенко Николай Андреевич т.н.553-602	Монтаж модульного здания выполнен на 100%, прокладка внутренних коммуникаций выполнена на 100%. Ведутся работы по внутренней отделке модуля. Начат монтаж наружных сетей-10%.
90	85.55	Строительство дошкольной образовательной организации на 160 мест в с. Приозерное Ленинского района Республики Крым	2017	160 мест	190 106,6	133 125,0	0,0	133 125,0	168 364,0	38 722,6	ООО"Атлант"	Генеральный директор Вайтович Александр Леонидович 812 645-14-59; 812 645-14-59	Выполненные работы: Устройство каркаса 100%, устройство наружной системы водоснабжения и водоотведения выполнено на 100%, теплоснабжение на 100%. Устройство парапета выполнено 100%, устройство наружных стен выполнено 100%, устройство перегородок выполнено на 100%, установка окон выполнена на 100%, устройство кровли выполнено на 100%. Штукатурка внутренних перегородок и наружных стен выполнена на 100%, устройство фасада выполнено на 93%, благоустройство - 87%. Ведутся внутренние сантехнические и электромонтажные работы 1, 2 этажа, ведутся работы по отделке фасада, проводятся отделочные работы 1, 2 этажа. Ведутся работы по благоустройству территории.

№ п/п	№ по ФЦП	Наименование, местонахождение объекта	Срок оконч. работ	Мощность	Сметная стоимость тыс.руб.	План на 2017 год (тыс.руб.)	в т.ч. ПНР	в т.ч. СМР	Профинансировано в 2017 г. тыс.руб.	Перечислено на объект, тыс.руб.	Организация с кем заключен договор	ФИО руководителя, контактный телефон	Примечание (состояние объекта)
91	109.1.15	Строительство 48-ми квартирного жилого дома по ул. Лесной, 5 в пгт Ленино Ленинского района	2018	3043,4	95 240,0	30 060,0	0,0	30 060,0	29 785,3	27 425,5	ООО "СУ-9"	Директор Ч.С. Шавлохов +7(8672) 259-259	Отражение установлено. Разработан котлован. Выполнены работы по замене грунта согласно проекта -100%. Выполнены работы по устройству бетонной подготовки, по устройству щебеночной подготовки -100%, работы по устройству бетонной подготовки -100%, по устройству фундаментной плиты-100%. Ведутся работы по армированию стен подвала -60%.
Муниципальное образование Нижегородский район													
92	89.14	Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Приречное, муниципальное образование Нижегородский район	2017	93,39 м2	5 267,7	5 080,0	0,0	5 080,0	5 080,0	1 503,3	ООО "СК Консоль-Строй ЛТД"	Директора Ильяшенко Николай Андреевич т.н.553-602	Монтаж модульного здания выполнен на 100%, прокладка внутренних коммуникаций выполнена на 100%. Ведутся работы по внутренней отделке модуля. Начат монтаж наружных сетей-10%.
93	89.15	Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Уютное, муниципальное образование Нижегородский район	2017	93,39 м2	5 295,4	5 080,0	0,0	5 080,0	5 080,0	1 573,7	ООО "СК Консоль-Строй ЛТД"	Директора Ильяшенко Николай Андреевич т.н.553-602	Монтаж модульного здания выполнен на 100%, прокладка внутренних коммуникаций выполнена на 100%. Ведутся работы по внутренней отделке модуля. Начат монтаж наружных сетей-10%.
94	89.16	Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Великоселье, муниципальное образование Нижегородский район	2017	93,39 м2	5 016,8	5 080,0	0,0	5 080,0	5 080,0	1 457,7	ООО "СК Консоль-Строй ЛТД"	Директора Ильяшенко Николай Андреевич т.н.553-602	Монтаж модульного здания выполнен на 100%, прокладка внутренних коммуникаций выполнена на 100%. Ведутся работы по внутренней отделке модуля. Начат монтаж наружных сетей-10%.
95	85.31	Строительство муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения на 100 мест в с. Жемчужина по ул. Заречная Нижегородского района Республики Крым	2017	100 мест	92 345,4	56 273,0	0,0	56 273,0	56 273,0	43 931,6	ООО "СТРОЙИНДУСТРИЯ"	Представитель Никитин Борис Анатольевич Тел. 8-965-635-93-82	Выполнено устройство котлована, щебеночной и бетонной подготовки под фундаменты, гидроизоляция, фундаменты, устройство железобетонного каркаса здания, стропильная система кровли, установлены окна, стены и перегородки, выполнены электромонтажные работы. Выполняются: отделочные работы (90%), ведется монтаж инженерного оборудования.
Муниципальное образование Первомайский район													
96	89.17	Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Алексеевка, муниципальное образование Первомайский район	2017	93,39 м2	5 287,1	5 080,0	0,0	5 080,0	5 080,0	1 557,1	ООО "СК Консоль-Строй ЛТД"	Директора Ильяшенко Николай Андреевич т.н.553-602	Монтаж модульного здания выполнен на 100%, прокладка внутренних коммуникаций выполнена на 100%. Ведутся работы по внутренней отделке модуля. Начат монтаж наружных сетей-15%.
97	89.18	Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Черново, муниципальное образование Первомайский район	2017	93,39 м2	5 310,8	5 080,0	0,0	5 080,0	5 080,0	1 588,1	ООО "СК Консоль-Строй ЛТД"	Директора Ильяшенко Николай Андреевич т.н.553-602	Монтаж модульного здания выполнен на 100%, прокладка внутренних коммуникаций выполнена на 100%. Ведутся работы по внутренней отделке модуля. Начат монтаж наружных сетей-20%.
98	89.20	Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Каштановка, муниципальное образование Первомайский район	2017	93,39 м2	5 331,5	5 080,0	0,0	5 080,0	5 080,0	1 522,4	ООО "СК Консоль-Строй ЛТД"	Директора Ильяшенко Николай Андреевич т.н.553-602	Монтаж модульного здания выполнен на 100%, устройство внутренних сетей выполнено на 100%, ведутся внутренние отделочные работы (5%), начат монтаж наружных сетей-15%.
99	89.35	Строительство модульной врачебной амбулатории в с. Крестьяновка, муниципальное образование Первомайский район	2017	115 м2	9 627,3	8 830,0	0,0	8 830,0	8 830,0	2 781,0	ООО "СК Консоль-Строй ЛТД"	Директора Ильяшенко Николай Андреевич т.н.553-602	Разработан котлован, завершено устройство фундамента, завершён монтаж модуля, ведется прокладка наружных инженерных сетей (20%) продолжаются внутренние отделочные работы. Ведутся работы по устройству кровли - 60%.
100	89.36	Строительство модульной врачебной амбулатории в с. Островское, муниципальное образование Первомайский район	2017	115 м2	9 595,3	8 830,0	0,0	8 830,0	8 830,0	2 635,7	ООО "СК Консоль-Строй ЛТД"	Директора Ильяшенко Николай Андреевич т.н.553-602	Разработан котлован, выполнено устройство фундамента, завершён монтаж модуля, ведутся внутренние отделочные работы. Начаты работы по устройству наружных сетей - 15% Начаты работы по устройству кровли - 10%.
101	85.32	Строительство муниципального бюджетного дошкольного учреждения на 120 мест в с. Войково Первомайского района	2017	120 мест	114 144,5	69 516,0	0,0	69 516,0	69 516,0	34 479,4	ООО "ТЕРОС"	Генеральный директор Стороженко Сергей Александрович Тел. 879 34 6- 64-45	Выполнены работы по монтажу каркаса здания, выполнен монтаж кровли, выполнены стяжки по полу и кладка наружных стен. Смонтированы металлические пожарные выходы, завершены работы по устройству утепления фасада. Ведутся работы по прокладке внутренних инженерных сетей, продолжаются отделочные облицовочные работы.
Муниципальное образование Раздольненский район													
102	89.21	Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Орловка, муниципальное образование Раздольненский район	2017	93,39 м2	5 303,4	5 080,0	0,0	5 080,0	5 080,0	1 523,0	ООО "СК Консоль-Строй ЛТД"	Директора Ильяшенко Николай Андреевич т.н.553-602	Монтаж модульного здания выполнен на 100%, устройство внутренних сетей выполнено на 100%, ведутся внутренние отделочные работы (5%), начат монтаж наружных сетей-15%.
103	89.37	Строительство модульной врачебной амбулатории в с. Славное, муниципальное образование Раздольненский район	2017	115 м2	9 618,9	8 830,0	0,0	8 830,0	8 830,0	2 568,4	ООО "СК Консоль-Строй ЛТД"	Директора Ильяшенко Николай Андреевич т.н.553-602	Разработан котлован, выполнен фундамент, проложены сети под фундамент, выполнен монтаж модуля, ведутся внутренние отделочные работы. Начаты работы по наружным сетям-10% Начаты работы по устройству кровли-10%

№ п/п	№ по ФЦП	Наименование, местонахождение объекта	Срок оконч. работ	Мощность	Сметная стоимость тыс.руб.	План на 2017 год (тыс.руб.)	в т.ч. ПНР	в т.ч. СМР	Профинансировано в 2017 г. тыс.руб.	Перечислено на объект, тыс.руб.	Организация с кем заключен договор	ФИО руководителя, контактный телефон	Примечание (состояние объекта)
104	89.38	Строительство модульной врачебной амбулатории в с. Чернышево, муниципальное образование Раздольненский район	2017	115 м2	9 566,4	8 830,0	0,0	8 830,0	8 830,0	2 565,8	ООО "СК Консоль-Строй ЛТД"	Директора Ильяшенко Николай Андреевич т.н.553-602	Разработан котлован, завершено устройство фундамента, завершён монтаж модуля, ведутся внутренние отделочные работы. Начаты работы по наружным сетям-15%. Начаты работы по устройству кровли-20%
Муниципальное образование Сакский район													
105	85.18	Строительство дошкольного образовательного учреждения на 150 мест с. Ивановка Сакского района	2017	150 мест	208 846,9	60 000,0	0,0	60 000,0	60 000,0	32 486,8	ООО "АЛЬТСТРОЙ ЮГ"	Генеральный директор Рубашко Владислав Анатольевич Тел. 79787454617	Завершены работы по возведению монолитного каркаса (100%), выполнены работы по установке оконных блоков, завершены работы по монтажу стропильной конструкции кровли. Ведутся работы по прокладке внутренних коммуникаций, ведутся отделочные работы, ведется устройство ЛЮСов, ведутся работы по благоустройству, продолжаются работы по прокладке наружных коммуникаций.
106	85.30	Строительство дошкольной образовательной организации на 350 мест пос. Новоедоровка Сакского района	2017	350 мест	325 958,4	245 770,0	0,0	245 770,0	245 770,0	94 698,4	ООО "АЛЬТСТРОЙ ЮГ"	Генеральный директор Рубашко Владислав Анатольевич Тел. 79787454617	Завершены работы по возведению каркаса здания (100%), по заполнению стен (100%), остеклению окон. Ведутся работы по утеплению фасада, отделочные работы, продолжаются работы по прокладке внутренних инженерных коммуникаций, доставили на объект модульную котельную, ведутся работы по благоустройству (40%). Все работы выполняются по откорректированному графику. Требуется подъездная дорога (данном вопросом занимается Администрация Сакского района, ведутся торги).
107	85.53	Строительство дошкольной образовательной организации на 160 мест, с. Уютное, Сакский район	2017	160 мест	231 949,2	177 216,0	0,0	177 216,0	177 216,0	118 653,5	ООО "Бетта-строй"	директор Романенко Виталий Александрович Тел. +7 (926) 694 02 05/+7(496) 580 04 48	Выполнены работы по возведению каркаса (100%). Ведутся работы по внутренней отделке и работы по прокладке внутренних коммуникаций, продолжаются фасадные работы, ведется монтаж оконных блоков. Продолжают монтаж модульной котельной.
Муниципальное образование Симферопольский район													
108	89.39	Строительство модульной врачебной амбулатории в с. Ана-Юрт, муниципальное образование Симферопольский район	2017	115 м2	9 648,0	8 830,0	0,0	8 830,0	8 830,0	2 561,1	ООО "СК Консоль-Строй ЛТД"	Директора Ильяшенко Николай Андреевич т.н.553-602	Разработан котлован, завершено устройство фундамента, завершён монтаж модуля, ведется прокладка наружных инженерных сетей (25%), продолжаются внутренние отделочные работы. Начаты работы по наружным сетям-25%. Продолжаются работы по устройству кровли -60%, работы по благоустройству - 90%.
109	89.40	Строительство модульной врачебной амбулатории в с. Строгановка, муниципальное образование Симферопольский район	2017	115 м2	9 574,2	8 830,0	0,0	8 830,0	8 830,0	2 609,6	ООО "СК Консоль-Строй ЛТД"	Директора Ильяшенко Николай Андреевич т.н.553-602	Разработан котлован, завершено устройство фундамента, завершён монтаж модуля, ведутся внутренние отделочные работы. Начаты работы по наружным сетям-25%. Продолжаются работы по устройству кровли-60% и работы по благоустройству-90%.
110	89.41	Строительство модульной врачебной амбулатории в с. Фонтаны, муниципальное образование Симферопольский район	2017	115 м2	9 612,8	8 830,0	0,0	8 830,0	8 830,0	2 665,7	ООО "СК Консоль-Строй ЛТД"	Директора Ильяшенко Николай Андреевич т.н.553-602	Разработан котлован, завершено устройство фундамента, завершён монтаж модуля, завершается прокладка наружных инженерных сетей (95%) и внутренние отделочные работы (50%). Завершаются работы по наружным сетям- 95%, работы по устройству кровли- 90%, работы по благоустройству-90%.
111	85.8	Строительство дошкольной образовательной организации в с. Доброе на 230 мест по ул. Гузель/Ароматное Симферопольского	2017	230 мест	217 523,5	144 101,0	0,0	144 101,0	46 686,4	41 577,7	ООО "СПЕЦСТРОЙАВТОМАТИКА"	Представитель Мосолов Олег Валерьевич Тел. 8916-065-86-11, 8 926434 54 64	Выполнены работы по возведению железобетонных конструкций 2 этажа. Завершаются работы по устройству перегородок, работы по устройству наружных и внутренних инженерных сетей. Ведутся штукатурные работы, ведется установка окон.
112	85.35	Строительство дошкольной образовательной организации в с. Заречное на 160 мест	2017	160 мест	158 906,6	83 740,0	0,0	83 740,0	83 294,5	28 592,6	ООО "ТРИАЛИС"	Генеральный директор Сергей Сергеевич Суворов Тел. +7 (978) 708-80-68	Выполнены работы по возведению каркаса здания и заполнению стен. Ведутся работы по установке оконных блоков (80%), ведется устройство перегородок, ведется прокладка внутренних коммуникаций.
113	87.7	Строительство общеобразовательной школы в с. Заречное, Симферопольского района	2018	800 мест	621 579,6	44 094,0	0,0	44 094,0	44 093,4	44 093,4	ООО "Атлант"	Генеральный директор Вайтович Александр Леонидович 812 645-14-59; 812 645-14-59	Выполнены работы по устройству свай (862 шт.), закончен монтаж ростверков цокольного этажа, возведение конструкций 1-го этажа, завершены работы по устройству перекрытий 1-го этажа. Ведутся работы по возведению колонн 2-го этажа.
114	109.1.4	Строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест микрорайон п. Молодежное Симферопольского района	2017	260 мест	212 336,2	36 446,0	0,0	36 446,0	36 446,0	1 237,1	ООО ЧП "СТРОЙСТАНДАРТ ПЛЮС"	Директор Ткач Виктор Петрович Тел. 79787477138	Завершен монтаж каркаса здания, выполнены фундаменты под блочную котельную, разработаны котлованы под ЛЮСы, пожарные резервуары, работы по устройству парапетов. Камеры видеонаблюдения установлены. Осуществлен вынос существующего водопровода (Ø 100 мм, длиной 115 м) за границу участка застройки. Ведутся работы по устройству подпорной стены, продолжаются работы по заполнению стен газобетонными блоками и устройству внутренних перегородок (90%), завершаются работы по установке окон (90%), завершаются работы по устройству систем вентиляции здания (95%), продолжают работы по устройству внутриплощадочных инженерных сетей (теплотрасса), завершается монтаж котельной (90%), завершаются работы по устройству пожарных резервуаров и ЛЮСов. Продолжают работы по устройству системы утепления фасада.

№ п/п	№ по ФЦП	Наименование, местонахождение объекта	Срок оконч. работ	Мощность	Сметная стоимость тыс.руб.	План на 2017 год (тыс.руб.)	в т.ч. ПИР	в т.ч. СМР	Профинансировано в 2017 г. тыс.руб.	Перечислено на объект, тыс.руб.	Организация с кем заключен договор	ФИО руководителя, контактный телефон	Примечание (состояние объекта)
115	109.1.24	Строительство двух 160 квартирных жилых домов в п. Гвардейское Симферопольского района	2019	19200 м2	745 147,9	156 410,0	0,0	156 410,0	152 349,8	102 328,0	ООО «СК «ОЖУралСтрой»	Директор Баданов Валерий Вячеславович +7(978)900-70-70	Разработан котлован, начата отсыпка щебеночного основания под фундаменты. По дому №1 выполнено устройство плит перекрытия над цоколем. По дому № 2 - выполнено армирование стен цоколя блок-секций №1 и №2, ведется армирование фундаментной плиты блок-секций №3 и №4.
116	109.1.36	Строительство газопровода низкого давления в п. Молодежное Симферопольского района	2017	9 км	23 996,6	21 725,0	0,0	21 725,0	15 161,1	15 161,1	ООО «АЛЬФАГАЗИНВЕСТ»	Генеральный директор Копкова Нина Павловна тел. 44-69-85 alflaginvest@mail.ru	Разработана траншея 7600 м.п., уложено трубы 7600 м.п. Строительно-монтажные работы завершены в полном объеме. Оформляется исполнительная документация по сдаче объекта в эксплуатацию.
117	109.1.39	Строительство сетей водоснабжения застройки с. Строгановка Симферопольского района	2017	7,213 км	30 653,5	29 687,0	0,0	29 687,0	22 015,5	15 998,3	ПАО "Крымгазстрой"	Генеральный директор Зайцев Петр Дмитриевич +7978 768 15 86	1-й участок закончен - разработана траншея и уложена труба 3074,63 м.п., 2-й участок закончен - разработана траншея и уложена труба 2092,91 м.п., 3-й участок закончен - разработана траншея и уложена труба 2045,87 м.п. Выполнены работы по устройству колодцев на 2 участках. Выполняются работы по благоустройству вдоль прохождения траншей. Выполняются испытания.
118	109.1.41	Строительство сетей газоснабжения в п. Айкаван Симферопольского района (1 очередь)	2017	2,759 км	12 183,3	11 582,0	0,0	11 582,0	9 413,1	7 996,0	ООО «Г аз Мастер»	Генеральный директор Шихов Михаил Ильич e-mail: gazmaster2005@yandex.ru	Разработана траншея и закончена укладка трубы - 2759,3 м.п. Строительные работы завершены в полном объеме. Оформляется исполнительная документация по сдаче объекта в эксплуатацию. С 18.12.17г. идет работа приемочной комиссии.
119	109.1.42	Строительство сетей газоснабжения мкр. Белое-6 (с. Ана-Юрт) Симферопольского района	2018	14,349 км	47 996,9	31 900,0	0,0	31 900,0	25 182,0	16 008,2	ООО «Г аз Мастер»	Генеральный директор Шихов Михаил Ильич e-mail: gazmaster2005@yandex.ru	Разработано 12 000 м.п. траншей и уложено 12 000 м.п. труб с обратной засыпкой, завершено устройство футляров и крановых узлов. Работа ведется в 2 смены.
120		Строительство сетей электроснабжения микрорайона Белое-6 микрорайон 4 (с. Ана-Юрт) Симферопольского района	2018	0	0,0	13 060,0	0,0	13 060,0	13 060,0	0,0	ООО "Максимум"	И.Л. Хуторной +79787431773	Подписано доп.соглашение от 14.12.2017, предусмотрено финансирование на СМР в 2017 году, возобновлены работы на объекте.
121		Строительство сетей электроснабжения п.Айкаван Симферопольского района	2018	0	0,0	15 840,0	0,0	15 840,0	0,0	0,0			Подписано доп.соглашение от 14.12.2017, предусмотрено финансирование на СМР в 2017 году, торги запланированы на 1 кв 2018 года
Муниципальное образование Советский район													
122	89.22	Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Некрасовка, муниципальное образование Советский район	2017	93,39 м2	5 294,7	5 080,0	0,0	5 080,0	5 080,0	1 511,3	ООО "СК Консоль-Строй ЛТД"	Директор Ильяшенко Николай Андреевич т.н.553-602	Разработан котлован, выполнено устройство фундамента, выполнены работы по прокладке инженерных коммуникаций, выполнен монтаж модуля.
123	85.33	Строительство дошкольной образовательной организации в п. Советском Советского района на 300 мест	2017	300 мест	203 575,8	27 000,0	0,0	27 000,0	4 124,4	401,6	ООО "СТАНДАРТ-СТРОЙ"	Директор ООО «СТАНДАРТ-СТРОЙ» Андрей Иванович Григоров +7 (978) 887-66-86	Выполнены работы по устройству котлована, бетонной подготовке, фундаментной плиты, по монтажу каркаса 1-го этажа. Частично выполнены работы по устройству плит перекрытий 2-го этажа.
Муниципальное образование Черноморский район													
124	104.2	Строительство разводящих сетей газопровода среднего давления, Республика Крым, Черноморский р-н, с.Оленевка	2018	25,1 км	107 160,0	0,0	0,0	37 800,0	0,0	0,0	будет определен по итогам проведения процедуры закупки	ИП Вольвовская Елена Анатольевна тел.+7 978 7553074,факс,E-mail: gip.06@mail.ru	Ведутся ПИР.
125	104.3	Строительство биологических очистных сооружений с системой разводящих коллекторов, Республика Крым, Черноморский р-н, с.Оленевка	2020	759,91 кум.м./сутки	762 650,0	17 140,0	17 140,0	0,0	12 000,0	3 600,0	АО "РТ-ЭКОС"	Генеральный директор А.С. Яковенко 8(8635) 22 78 53	Ведутся ПИР.
126	85.34	Строительство дошкольной образовательной организации в пгт. Черноморское на 200 мест по ул. Павленко Черноморского района	2017	200 мест	асемаш	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	ООО"Премьер Сервис"	Генеральный директор Загорюдин Тихон Владимирович Тел. 8 - 499-134-95-87	Выполнено ограждение участка, установлены бытовые помещения. Работы по устройству котлована выполнены полностью. Имеется вопрос по изменениям посадки здания - необходимо внесение изменений в проект в рамках авторского надзора по отметке пола 1-го этажа. Необходима подъездная дорога. Работы приостановлены в связи с необходимостью корректировки проекта. Камеры видеонаблюдения установлены и подключены к сети интернет.
127	85.36	Строительство дошкольной образовательной организации в с. Новосельское на 200 мест по ул. Ленина Черноморского района	2017	200 мест	189 848,1	125 635,0	0,0	125 635,0	37 215,2	28 052,6	ООО "АСК "ТатСтройПроект"	Представитель Клавдеев Александр Геннадьевич Тел. (843) 590-63-33	Выполнено устройство фундамента, выполнен каркас ниже отм. 0.000., выполнено устройство перекрытия над подвалом, работы по возведению колонн и стен 1-го этажа. Ведутся работы по устройству перекрытий над 1-м этажом, работы по заполнению стен 1-го этажа. Подъездная дорога – грунтовая, на сегодняшний день не отсыпана. Необходимо устройство постоянной подъездной дороги.

№ п/п	№ по ФЦП	Наименование, местонахождение объекта	Срок оконч. работ	Мощность	Сметная стоимость тыс.руб.	План на 2017 год (тыс.руб.)	в т.ч. ПИР	в т.ч. СМР	Профинансировано в 2017 г. тыс.руб.	Перечислено на объект, тыс.руб.	Организация с кем заключен договор	ФИО руководителя, контактный телефон	Примечание (состояние объекта)
Общереспубликанские объекты													
128		Реконструкция тоннельного водовода Южного берега Крыма, Республика Крым	0	0	0,0	121 785,0	121 785,0	0,0	0,0	0,0			0
129	17.2	Мероприятия по строительству системы водоподачи в восточной части Крымского полуострова, в том числе: строительство тракта водоподачи от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов с предусматриваемыми сбросами в Северо-Крымский канал (1-й этап)	2017	64,094 кмВ 2 нитки	4 488 270,6	2 488 270,0	0,0	2 488 270,0	1 202 570,4	994 822,0	АО "ОЭК"	Ковлакас Константин Николаевич, (495)22835-80	Проложены участки водовода (в 2 нитки) протяженностью 58,177 км: Трубопровод Ø 630 мм (пластиковая труба) на участках №1 («Новогригорьевский» водозабор-сбросная камера №2») и №5 («Сбросная камера №2 – НС-1 (с. Октябрьское)») в 2 плети протяженностью 27,786 км, выполнено 27,68 км. (99,6%) Трубопровод Ø 800 мм (пластиковая труба) на участке №2 («Просторненский» водозабор – «Нежинский») в 2 плети протяженностью 10,32 км, выполнено 10,32 км (100%) Трубопровод Ø 900 мм (труба ВЧШГ чугунная) на участках №3 «Нежинский» водозабор – сбросная камера №1») и №4 «Сбросная камера №1 – НС-1 (с. Октябрьское)») в 2 плети протяженностью 25,626 км, выполнено 20,177 км (78,6%) Из 126 ж/б камер предусмотренных проектом выполнено 120 камер (92,5%). Выполнено 45 магистральных и мокрых колодцев.
130	17.1	Завершение строительства Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов. Корректировка проектов «Новое строительство (бурение) разведочно-эксплуатационных скважин Нежинского водозабора», «Новое строительство (бурение) разведочно-эксплуатационных скважин Просторненского водозабора», «Новое строительство (бурение) разведочно-эксплуатационных скважин Новогригорьевского водозабора», «Строительство Нежинского водозабора, I и II этапы», «Строительство Новогригорьевского водозабора, I и II этапы», «Строительство Просторненского водозабора, I и II этапы»	2018	195000 м3/сут	1 165 948,0	354 967,0	58 000,0	296 967,0	354 967,0	106 079,2	АО "ОЭК"	Ковлакас Константин Николаевич, (495)22835-80	Ведутся ПИР. Проектно-сметная документация передана в ФАУ "Главгосэкспертиза России".
131	17.3	Проектирование и строительство тракта водоподачи от сбросов в Северо-Крымский канал до г. Феодосии и г. Керчи (2-й этап)	2020		19 549 709,0	850 000,0	850 000,0	0,0	850 000,0	637 662,4	АО "ОЭК"	Ковлакас Константин Николаевич, (495)22835-80	Ведутся ПИР.